

## Bijlage 1. Overzicht groencompensatieprojecten in Zuid-Holland

Nr.	Plan of project ("ingreep") met compensatieverplichting	Stand van zaken ingreep	Gemeente(n)	Ingreeppgebied	Compensatieopgave incl. evt. kwaliteitsstoeslag			Stand van zaken uitvoering compensatieproject				Compensatiegebied(en); evt. overige opmerkingen
					fysiek	kwalitatief	financieel	Compensatieplan of -overeenkomst	uitgevoerd	in uitvoering <sup>i</sup>	in voorbereiding	
1	Zandwinning Broekvelden-Vettenbroek	Uitgevoerd	Reeuwijk	Broekvelden-Vettenbroek		7.5 ha		Ja	7.5 ha			Oeverzone Broekvelden-Vettenbroek; ingreep in Natura 2000-gebied
2	Aanleg fietspad 10	Uitgevoerd	Den Haag	Meijndel	0.4 ha	6.8 ha		Ja	7.2 ha			Meijndel; ingreep in Natura 2000-gebied.
3	Aanleg Betuwelijn	Uitgevoerd	HAmbacht, Graafstroom, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem	Alblasserbos, verspreidliggende natuur- en landschapselementen in/langs tracé			X	Ja	X			Financiële compensatie, is gerealiseerd door bijdrage aan project Sophiapolder (uitgevoerd in 2011).
4a	Aanleg HSL-zuid, <sup>ii</sup> Verbreding A4-noord (1 <sup>e</sup> fase)	Uitgevoerd	Kaag en Braassem	Polderpark Cronesteijn, Bospolder, Munnikenpolder	6.5 ha	4.0 ha		Ja		4.0 ha (a)	6.5 ha (b)	(a) stadsparken Matilo en De Bult (overeenstemming over compensatieplan tussen projectorganisatie A4-noord en gemeente Leiden, mogelijk al uitgevoerd), (b) Bos- en Munnikenpolder, Ghoybos (uitvoering overgedragen aan gemeente Leiderdorp met kwalitatieve verplichting).

4b	Aanleg HSL-zuid, Verbreding A4-noord (1 <sup>e</sup> fase)	Uitgevoerd	Kaag en Braassem, Leiderdorp, Rijnwoude	Ade, polder Achthoven, polder Groenendijk	94.5 ha			Ja	90.0 ha			Elsbroekerpolder, polder Groenendijk, Bos- en Doeshofpolder, Buurterpolder
5a	Aanleg HSL-zuid	Uitgevoerd	Zwijndrecht	Devel- en Develoevers, Develbos, polder Hooge Nesse	17.3 ha			Ja		18.7 ha		Bufferzone Oost-IJsselmonde; compensatiegebieden worden ingericht i.h.v. de landinrichting IJsselmonde.
5b	Aanleg HSL-zuid	Uitgevoerd	Dordrecht	Dordtse Biesbosch	7.1 ha		X	Ja	X			Compensatieopgave is gekapitaliseerd en gerealiseerd door bijdrage aan project Sophiapolder (uitgevoerd in 2011).
6	Aanleg fietspad 273	Uitgevoerd	Vlist	Polder Groot-Keulevaart, Dovegat/Zijdegat	10.0 ha	4.0 ha		Ja	14.0 ha			Hoonard
7	Aanleg Noordelijke Randweg Haagse Regio (NORAH)	Uitgevoerd	Den Haag, Wassenaar	Duivenvoordse en Veenzijdse Polder, Landgoederen Duindigt en Beukenhorst, Oostduinen, Hubertusduin	14.9 ha		X	Ja	X	X		Compensatieopgave is gekapitaliseerd door bijdragen aan de projecten Duivenvoorde-corridor (uitgevoerd), Hertenkamp (uitgevoerd) en Oucoop en Negenviertel (middelen beschikbaar gesteld, uitvoering in 2013).
8	Infiltratiebesluit Bodembescherming (IB-Convenant) <sup>iii</sup>	Uitgevoerd	Den Haag, Wassenaar, Katwijk	Meijndel, Berkheide	nvt			Ja	X	X		Compensatieopgave is ingevuld door financiële bijdrage aan project Hertenkamp (voor omgerekend 12.0 ha, uitgevoerd), door uitvoering projecten landgoed Blankenburg (1.7 ha, uitvoering in 2013) en bollengebied Pompstation Noordwijkerhout (2.0 ha, uitgevoerd) en door kwaliteitsverbeterende maatregelen in Meijndel en Berkheide (uitgevoerd).

9	Uitbreiding Campina	Uitgevoerd	Binnenmaas	Oeverzone Binnenbedijkte Maas	3.0 ha			Ja	3.0 ha			Polder Het Nieuweland, polder De Mijl
10	Aanleg N470, woningbouw (Keijzershof)	Uitgevoerd, In uitvoering	Pijnacker-Nootdorp	Zuidpolder van Delfgauw, Oude Polder van Pijnacker	8.5 ha			Ja	8.5 ha			Zuidpolder van Delfgauw; verder ook 17.5 ha compensatie dmv agrarisch natuurbeheer.
11	Dijkversterking Langerak <sup>iv</sup>	Uitgevoerd	Liesveld	Lek-uiterwaarden		8.3 ha		Ja	4.7 ha			Lek-uiterwaarden; restantopgave van 3.6 ha is gerealiseerd ihkv de dijkversterking Zederik
12	Dijkversterking Zederik	Uitgevoerd	Zederik	Lek-uiterwaarden		12.3 ha		Ja	19.4 ha			Lek-uiterwaarden, zie ook compensatieproject 11, per saldo 3.5 ha overcompensatie; compensatie deels gerealiseerd in combinatie met Ruimte voor de Rivier-project Lexmond-west.
13	Dijkversterking Nederlek	Uitgevoerd	Nederlek	Lek-uiterwaarden		0.2 ha		Ja	X			Compensatieopgave is gerealiseerd ihkv. de dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven
14	Dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven	In uitvoering	Bergambacht, Schoonhoven	Lek-uiterwaarden		2.8 ha		Ja	X			Lek-uiterwaarden; zie ook compensatieproject 13, per saldo 0.4 ha overcompensatie.
15	Peilverlaging Blauwe Polder en Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder	Uitgevoerd	Kaag en Braassem	Blauwe Polder, Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder			X					Financiële compensatie, compensatiemiddelen nog niet toebedeeld.
16	Aanleg N207, Zuidelijke Randweg Gouda	Uitgevoerd	Gouda, Vlist	Veerstalblokboezem, Polder Veerstalblok	9.0 ha			Ja	5.0 ha (a), 4.0 ha (b)			(a) Polder Het Beijersche (omg. Elserkade), (b) Polder het Oudeland van Ouddorp (omg. De Schans - Koudenhoek).
17	Aanleg Tweede Maasvlakte	Uitgevoerd	Rotterdam en niet gemeentelijk ingedeeld	Voordelta, Duinen van Voorne en Goeree	35.0 ha	24550 ha		Ja	24550 ha (a), 35.0 ha (b)			(a) bodembeschermingsgebied Voordelta, (b) nieuw duingebied voor Delflandse kust;

												ingreep in Natura 2000-gebied; bodembeschermingsgebied (10% kwaliteitsverbetering) is vastgelegd in Beheerplan Voordelta.
18	Kustversterking Flauwe Werk	Uitgevoerd	Goedereede	Salamanderroute	1.1 ha			Ja	1.1 ha			Polder Nieuwenoord
19	Aanleg overslagterminal Alphen a/d Rijn (OTA) en verlegging N207	Uitgevoerd	Alphen a/d Rijn	Elfenbaan	8.4 ha			Ja	4.0 ha (a)		X (b)	(a) Polder Steekt (aanvullend aan stapsteen Steekt), (b) restantopgave van 4.4 ha wordt gekapitaliseerd, compensatiemiddelen zijn nog niet toebedeeld).
20	Aanleg Westergouwe	In voorbereiding?	Gouda	Zuidplaspolder	30.0 ha			Ja		10.0 ha (a)	X (b)	(a) Oudeland van Strijen (gronden zijn verworven, maar mogelijk nog niet overgedragen), (b) Groen-blauwe Zone Westergouwe (huidige svz niet helemaal duidelijk, mede afhankelijk van voortgang woningbouw Westergouwe?).
21	Aanleg golfbaan Liemeer	Uitgevoerd	Nieuwkoop	Bovenland Schilkerpolder en Korteraarsche Hoek			X					Financiële compensatie, compensatiemiddelen zijn nog niet toebedeeld.
22	Aanleg Transportcentrum Schelluinen-west	In voorbereiding	Giessenlanden	Polder Giessen-Nieuwkerk	1.8 ha			Ja			X	Polder Giessen-Nieuwkerk, Polder Oud-Alblas, Polder Nieuw-Lekkerland; huidige svz niet bekend.
23	Aanleg Verlengde Veilingroute en Zuidelijke Randweg Naaldwijk	Uitgevoerd	Westland	Vlietpolder (omg. Oostwatering)	Niet exact bepaald			Ja	X			Compensatie is meegenomen bij realisatie van nieuwe natuurzone met waterberging tussen Verlengde Veilingroute en Oostwatering.
24	Uitbreiding zandwinning Valkenburgse Meer	In uitvoering	Katwijk	Valkenburgse Meer		5.0 ha		Ja			X	Oeverzone Valkenburgse Meer, compensatieplan wordt uitgevoerd na beëindiging zandwinning.
25	Uitbreiding	In voorbereiding	Teijlingen, Katwijk	Polder Elsgeest	7.0 ha			Ja			X	Polder Elsgeest; compensatiegebied

	glastuinbouwgebied Kloosterschuur-Trappenberg											planologisch vastgelegd, huidige svz uitvoering onbekend.
26	Aanleg jachthaven Oude Tonge	In voorbereiding	Oostflakkee	Grasgors havenkaal Oude Tonge	2.5 ha			In voorbereiding			X	Nieuwe eilanden Krammerse Slikken-oost; compensatieplan nog niet ingediend, huidige svz onbekend.
27	Herinrichting en uitbreiding bedrijventerrein Avelingen	Uitgevoerd	Gorinchem	Avelingen		3.5 ha		Ja	3.5 ha			Oeverlanden en platen Boven-Merwede (omg. brug A27)
28	Aanleg fietspad 249 (Arkel-Leerdam)	Uitgevoerd	Gorinchem, Leerdam	Gecombineerde Polders Nieuwland en Leerbroek	5.8 ha			Ja	5.8 ha			Gecombineerde Polders Nieuwland en Leerbroek (omg. Achterdijk)
29	Aanleg trailerhelling Hardinxveld-Giessendam	In voorbereiding?	Hardinxveld-Giessendam	Oeverlanden Hardinxveld-Giessendam		1.0 ha		Ja			X	Oeverlanden Hardinxveld-Giessendam; huidige svz niet bekend, compensatieplan waarschijnlijk uitgevoerd.
30	Aanleg A4 Delft-Schiedam	In voorbereiding	Midden-Delfland, Schiedam	Eendenkooi Schipluiden, Vockestaart	16.5 ha			Ja			X	Midden-Delfland; compensatie wordt gerealiseerd ihkv IODS, geschiktheid van een van de compensatiegebieden wordt nog nader onderzocht.
31	Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovense Veer	In voorbereiding	Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland	Lek-uiterwaarden		1.7 ha		Ja			X	Lek-uiterwaarden (o.m. Binnen-Nes)
32	Dijkversterking Diefdijk	In voorbereiding			13.4 ha			Ja			X	Diefdijk e.o.; ingreep- en compensatiegebieden liggen deels in de provincie Gelderland
33	Aanleg rondweg Voorhout, woningbouw Hooghkamer	In voorbereiding	Teylingen	Polder Boekhorst	17.6ha			Ja			X	Uitvoering van compensatieplan afhankelijk van uitspraak RvS
34	Museum Voorlinden	In voorbereiding	Wassenaar	Landgoed Voorlinden	0.5 ha			Ja			X	Landgoed Zuidwijk (Papenwegse Polder)
35	Overnachtingshaven beroepshaven Bergambacht	In voorbereiding	Bergambacht	Lek-uiterwaarden (De Gorzen)	3.8 ha			In voorbereiding			X	Compensatiegebied nog niet bepaald.

36	Verbreiding N11	Uitgevoerd?	Rijnwoude	Rijnstreek-zuid	9.1 ha			Ja		9.4 ha		Biert; compensatiegronden zijn verworven, inrichtingsplan in voorbereiding
37	Aanleg aansluiting N3-A15	In voorbereiding	Papendrecht	Polder Zuidzijde, Alblasserbos	1.0 ha		x	Ja		0.5 ha		Biert; compensatiegronden zijn verworven; de restantopgave van 0.5 ha wordt gekapitaliseerd, compensatiemiddelen nog niet toebedeeld.
38	Verbreiding A15	In uitvoering	Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht e.a.	Diverse natuur-, recreatie- en bosgebieden langs tracé	15.2 ha			Ja		X	X	Daarnaast ook nog compensatie voor vernietiging of verstoring van 35.9 ha recreatiegebied overig en 22.0 ha Boswetopstanden.

<sup>i</sup> De compensatieprojecten waarvoor de gronden al wél zijn verworven maar nog niet zijn ingericht zijn aangemerkt als 'in uitvoering'.

<sup>ii</sup> De restantopgave voor de HSL-zuid totaal (4a-b, 5a-b-c) is 2.9 ha, deze is gekapitaliseerd en de betreffende middelen zijn ingezet in het project Oucoop en Negenviertel (inrichting in 2013).

<sup>iii</sup> Het Infiltratiebesluit Bodembescherming is een niet-kwantificeerbare ingreep in de duingebieden Meijendel en Berkheide.

<sup>iv</sup> De compensatieopgaven bij dijkversterkingen en andere ingrepen in buitendijkse gebieden zijn aangemerkt als 'kwaliteitsverbetering' omdat de buitendijkse gebieden langs de grote rivieren vrijwel geheel tot de EHS behoren en compensatie voor het verlies aan buitendijkse natuurwaarden alleen mogelijk is door het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in de minder winder waardevolle delen van de uiterwaarden en gorzen.